

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00363

SEC.DE EST.DA EDUC.DO ESP. E DA CULTURA SER
RUA GUTENBERG CHAGAS,169 DIA ARACAJU-SE CNPJ
: 34.841.195/0001-14

Ref : Fevereiro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	8,42	119.363,06	22,77	27.181,62	11,17	13.336,41	11,17	13.336,41	11,17	13.336,41	10,88	12.984,01
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60,45	72.178,59	7,56	9.022,32	7,56	9.022,32	7,56	9.022,32	7,56	9.022,32	7,56	9.022,32
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	24,19	28.874,04	3,02	3.609,25	3,02	3.609,25	3,02	3.609,25	3,02	3.609,25	3,02	3.609,25
01.03	MOBILIZAÇÃO	1,09	1.293,42	1,09	1.293,42								
01.04	DESMOBILIZAÇÃO	1,09	1.293,42										
01.05	FRETE DOS AGREGADOS	2,96	3.524,22	0,89	1.057,26	0,59	704,84	0,59	704,84	0,59	704,84	0,30	352,44
01.05.001	FRETE DE AREIA FINA (DMT = 30 KM)	0,09	101,74	0,03	30,52	0,02	20,35	0,02	20,35	0,02	20,35		10,17
01.05.002	FRETE DE AREIA GROSSA(DMT = 30 KM)	1,95	2.333,57	0,59	700,07	0,39	466,71	0,39	466,71	0,39	466,71	0,19	233,37
01.05.003	FRETE DE AREIA MÉDIA (DMT = 30 KM)	0,64	763,02	0,19	228,91	0,13	152,60	0,13	152,60	0,13	152,60	0,06	76,31
01.05.004	FRETE DE PEDRA BRITADA (DMT = 60 KM)	0,12	138,08	0,03	41,42	0,02	27,62	0,02	27,62	0,02	27,62	0,03	13,80
01.05.005	FRETE DE PEDRA DE MÃO(DMT = 20 KM)	0,16	187,81	0,05	56,34	0,03	37,56	0,03	37,56	0,03	37,56	0,02	18,79
01.06	SERVIÇOS INICIAIS	10,22	12.199,37	10,22	12.199,37								
02	REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE	79,19	1.122.797,18	3,36	37.777,12	5,40	60.632,39	5,46	61.299,27	15,29	171.657,92	24,39	273.843,91
02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6,74	74.806,66	3,33	37.403,40	3,41	37.403,26						
02.02	FUNDAÇÃO	0,16	1.868,59	0,03	373,72	0,13	1.494,87						
02.03	ESTRUTURA	0,5	5.537,08			0,39	4.429,66	0,11	1.107,42				
02.04	ELEVAÇÕES	3,08	34.609,19			1,54	17.304,60	1,23	13.843,67	0,31	3.460,92		

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00363

SEC.DE EST.DA EDUC.DO ESP. E DA CULTURA SER
RUA GUTENBERG CHAGAS,169 DIA ARACAJU-SE CNPJ
: 34.841.195/0001-14

Ref : Fevereiro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.05	PAVIMENTAÇÃO	9,94	111.475,18					1,99	22.295,06	4,96	55.737,63	1,99	22.295,06
								20,00%		50,00%		20,00%	
02.06	COBERTURA	15,56	174.926,72							3,12	34.985,35	6,23	69.970,70
										20,00%		40,00%	
02.07	REVESTIMENTOS	11,28	126.647,80							1,13	12.664,78	3,38	37.994,34
										10,00%		30,00%	
02.08	ESQUADRIAS	17,53	196.936,41									7,02	78.774,57
												40,00%	
02.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,37	59.914,05							1,07	11.982,82	1,07	11.982,82
										20,00%		20,00%	
02.10	LOUÇAS/BANCADAS E METAIS	2,09	23.601,39							0,42	4.720,27	0,42	4.720,27
										20,00%		20,00%	
02.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,34	240.530,58					2,14	24.053,12	4,28	48.106,15	4,28	48.106,15
								10,00%		20,00%		20,00%	
02.12	PINTURA	1,98	22.324,80										
02.13	DIVERSOS	4,43	49.618,73										
03	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE	12,39	175.625,05	4,49	7.891,08	8,99	15.782,17	17,97	31.564,27	17,97	31.564,27	20,55	36.090,38
03.01	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E PÁTIO COBERTO	79,06	138.784,70	3,95	6.939,28	7,90	13.878,51	15,80	27.756,95	15,80	27.756,95	15,80	27.756,95
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.01.001	FUNDAÇÃO	2,11	3.662,22	0,10	183,12	0,21	366,23	0,42	732,45	0,42	732,45	0,42	732,45
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.01.002	ESTRUTURA	3,99	7.001,35	0,20	350,08	0,40	700,14	0,80	1.400,27	0,80	1.400,27	0,80	1.400,27
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.01.003	ELEVAÇÕES	9,43	16.563,13	0,47	828,16	0,94	1.656,31	1,89	3.312,63	1,89	3.312,63	1,89	3.312,63
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.01.004	PAVIMENTAÇÃO	9,03	15.847,27	0,45	792,37	0,90	1.584,73	1,80	3.169,45	1,80	3.169,45	1,80	3.169,45
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.01.005	COBERTURA	42,42	74.512,79	2,12	3.725,64	4,24	7.451,29	8,49	14.902,55	8,49	14.902,55	8,49	14.902,55
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.01.006	REVESTIMENTOS	6,71	11.765,98	0,33	588,30	0,67	1.176,61	1,34	2.353,20	1,34	2.353,20	1,34	2.353,20
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00363

SEC.DE EST.DA EDUC.DO ESP. E DA CULTURA SER
RUA GUTENBERG CHAGAS,169 DIA ARACAJU-SE CNPJ
: 34.841.195/0001-14

Ref : Fevereiro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.01.007	ESQUADRIAS	4,06	7.134,20	0,20	356,72	0,41	713,42	0,81	1.426,85	0,81	1.426,85	0,81	1.426,85
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.01.007.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	0	0,00										
03.01.008	DIVERSOS	1,31	2.297,76	0,07	114,89	0,13	229,78	0,26	459,55	0,26	459,55	0,26	459,55
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.02	CASA DE LIXO	8,19	14.429,51	0,41	721,47	0,82	1.442,96	1,64	2.885,93	1,64	2.885,93	1,64	2.885,93
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.03	CASA DE GÁS	2,61	4.606,94	0,13	230,33	0,26	460,70	0,52	921,39	0,52	921,39	0,52	921,39
				5,00%		10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
03.04	INSTALAÇÃO DE GÁS	1,55	2.716,94										
03.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,59	15.086,96									2,58	4.526,11
												30,00%	
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	1.417.785,29	5,14	72.849,82	6,33	89.750,97	7,49	106.199,95	15,27	216.558,60	22,78	322.918,30
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	1.417.785,29	5,14	72.849,82	11,47	162.600,79	18,96	268.800,74	34,23	485.359,34	57,01	808.277,64